

桂东县财政投资评审服务股

桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程

评审报告

桂东县城市管理和综合执法局：

根据《湖南省财政厅关于深化财政预算评审改革的实施意见》（湘财预〔2025〕241号）及《郴州市市本级预算评审管理实施细则（试行）的通知》（郴财预〔2025〕163号），我中心对桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、项目概况

桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程，位于桂东县沅江镇，主要施工内容为土石方开挖及回填、重力式挡土墙、排水沟、沉砂井、边坡复绿等。

二、评审结论

项目编制送审金额为 2746519.27 元，评审审定金额为 1932014.84 元，共计核减金额 814504.43 元，详见附表《桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程评审定案表》。

三、审（增）减的金额及原因

1、工程量进行调整；

- 2、定额进行调整;
- 3、材料价进行调整;
- 4、取费进行调整。

四、评审范围、内容及方法

本次审核主要为桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程计量、人工、材料、机械消耗量及价格是否准确、费用是否合理。由于设计资料不完善,工程量无法计量,结算时以实际发生数量为准。

五、评审依据

- 1、财政部《预算评审管理暂行办法》(财预〔2023〕95号)
- 2、《湖南省财政厅关于深化财政预算评审改革的实施意见》(湘财预〔2025〕241号)
- 3、《郴州市市本级预算评审管理实施细则(试行)的通知》(郴财预〔2025〕163号)
- 4、桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程送审资料
- 5、湖南省建设厅湘建价【2020】56号文“湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知”
- 6、《湖南省2025建设工程消耗量标准》
- 7、桂东县住建局《关于印发2026年第二期桂东县建设

工程主要地方材料概算价格的通知》(桂建价字[2026]2 号)

8、桂东县市场现行材料价格

9、郴州市建设工程造价管理站《2026 年第七期建设工程材料概算价格表》

10、有关法律、法规、政策、规范文件



编制机构：湖南正宏兴业项目管理有限公司

附2:

桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程评审情况摘要表

单位: 元

项目名称	桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程		
委托评审阶段		项目批准总概算(或投资)	2,746,519.27
送审金额	2,746,519.27	概算内审增金额	0.00
审定内金额	1,932,014.84	概算内审减金额	814,504.43
一、评审中概算内审增、审减的原因,漏项的原因及需要增加的投资: 1、工程量进行调整; 2、定额进行调整; 3、材料价进行调整; 4、取费进行调整。			
二、评审发现项目存在的主要问题 设计资料与现场不符			
三、对项目存在问题的处理建议 加强现场管理,及时做好签证。			

注:若篇幅较长请另附页并加盖公章

附3:

项目单位意见

评审项目：桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程

对评审意见中审定的情况及提出问题的意见：

财政概算控制价下浮比例意见（说明理由）

工程量及其他意见（说明理由）

建设单位负责人（签字）：

周意 郭学良



2026年10月19日

项目分管县领导意见

邵峰

邵峰

2026.10.19

注：建设单位意见若篇幅较长请另附页，并在每一页上加盖公章。

桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程评审定案表

项目名称	项目单位送审金额	评审审定金额	单位：元	
			评审审增（减）额	审增减额
滑坡防治工程	2,746,519.27	1,932,014.84	0.00	814,504.43
合 计	2,746,519.27	1,932,014.84	0.00	814,504.43
审增(减) 主要原因	1、工程量进行调整； 2、定额进行调整； 3、材料价进行调整； 4、取费进行调整。			
建设单位： 	 桂东县建设管理办公室 (公章) 负责人签章   桂东县财政投资评审服务中心 (公章) 负责人签章 			
评审机构：桂东县财政投资评审服务股				

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			31804.64
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 坚土;	m ³	35805.4		
1.1	D1-38	挖掘机挖土方 挖土装车 坚土		1000m ³	35.8054		
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 利用开挖细土回填;	m ³	35.3		
2.1	D1-65	机械填土碾压		1000m ³	0.0353		
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 坚土;	m ³	684.113		
3.1	D1-44	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 坚土		1000m ³	0.49059		
3.2	D1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土		1000m ³	0.19353		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 利用开挖细土回填;	m ³	193.526		
4.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑土方		100m ³	1.93526		
5	040103003001	余方弃置	1. 运距: 暂按设计图纸要求5km考虑, 结算据实调整;	m ³	36751.28		
5.1	D1-59 + D1-60*2换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3		1000m ³	36.75128		
5.2	BC001	弃土费		m ³	36751.28		
6	040406004001	重力式挡土墙	1. 混凝土强度及抗渗等级: 毛石含量15%~30%, 毛石强度等级不小于MU30, 砼强度等级为C25;	m ³	474.589		
6.1	D2-209换	挡土墙 毛石混凝土基础 换: 商品混凝土(碎石) C25(商品砼)		10m ³	16.13603		
6.2	D2-210换	挡土墙 毛石混凝土墙身 换: 商品混凝土(碎石) C25(商品砼)		10m ³	31.32287		
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100mm厚C20混凝土;	m ³	15.998		
7.1	D3-1换	现浇混凝土 混凝土垫层 换: 商品混凝土(碎石) C15(商品砼)		10m ³	1.5998		
8	040601032001	伸缩缝	1. 类别: 挡土墙伸缩缝 20mm;	m ²	41.768		
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 材料品种、规格:沥青木板填塞;				
8.1	D3-326	安装沉降缝 沥青木丝板		10m ²	4.1768		
9	040402016001	泄水孔	1. 材质:PVC排水管; 2. 规格:Φ110mm;	m	118.17		
9.1	D2-182	砂石滤层、滤沟 护岸泄水孔		100m	1.1817		
10	040601025001	碎石反滤层	1. 材质:挡墙背侧设置300mm厚的碎石反滤层;	m ³	59.994		
10.1	D2-180	砂石滤层、滤沟 碎石滤层		10m ³	5.9994		
11	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:宽500mm*高400mm; 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土; 3. 伸缩缝填塞:沥青木板;	m	592		
11.1	D1-44	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 坚土		1000m ³	0.14208		
11.2	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km内		1000m ³	0.14208		
11.3	D2-206换	现浇混凝土边沟~换:商品混凝土(碎石) C25(商品砼)		10m ³	6.512		
11.4	D11-98	隧道混凝土模板 排水 管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 水墙		10m ²			
11.5	D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 水墙		10m ²	82.88		
11.6	D3-326	安装沉降缝 沥青木丝板		10m ²	0.6402		
12	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:沉砂池净空尺寸为0.8m*0.8*0.8m(长*宽*深); 2. 混凝土强度等级:C25混凝土; 3. 盖板材质、规格:100mmC25钢筋混凝土盖	座	1		
12.1	D1-44	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 坚土		1000m ³	0.00137		
12.2	D1-59 + D1-60*4换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):5		1000m ³	0.00137		
12.3	D6-89换	现浇钢筋混凝土池槽 沉淀池水槽~换		10m ³	0.051		
本页小计							

注:本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费,在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		商品混凝土(碎石) C25(商品砼)					
12.4	D11-131	现浇构筑物及池底 沉淀池		10m³	0.674		
12.5	D4-181换	沟盖板 预制`换:商品混凝土(碎石) C25(商品砼)		10m³	0.009		
12.6	D4-182	沟盖板 安装		10m³	0.009		
12.7	D9-5	非预应力钢筋制作安装 预制 圆钢(直径mm) Φ10以内		t	0.005		
12.8	D11-159	管、渠道基础及附属模板 预制井盖板 木模		10m³	0.009		
13	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:人工修坡,平整度达到施工规范要求;	m²	6213		
13.1	F1-273	边坡绿化 面清理 岩石		100m³			
13.2	F1-272	边坡绿化 坡面清理 土质		100m³	62.13		
14	050101014001	边坡绿化挂网	1.材料种类、规格:铁丝网 Φ2@100*100;	m²	6213		
14.1	F1-275换	边坡绿化 挂网 镀锌铁丝网`换:热轧圆盘条(高线) HPB300 Φ8		100m³	62.13		
15	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类:草籽加灌木种子;	m²	6213		
15.1	F1-277换	边坡喷播 边坡播草籽 液压喷播`换:无纺布 30g/m²`实际垂直高度(m):28		100m³	62.13		
16	040203007001	100mm厚C25水泥混凝土马道	1.混凝土强度等级:2m宽 100mm厚C25混凝土马道;	m²	592.38		
16.1	D2-118 + D2-119*-10换	水泥混凝土路面 厚度 20cm`实际厚度 (cm):10`换:商品混凝土(碎石) C25(商品砼)		100m³	5.9238		
16.2	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m³	5.9238		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010505005001	墙面模板		m ²	751.198		
1.1	D11-11	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 基础		10m ²	25.54073		
1.2	D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身		10m ²	49.57907		
2	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m ³ 以内		台次	1		
本页小计							
合 计							

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段:

第1页, 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	181663.55			人工系数:0.946;
2	01010100006~1	热轧圆盘条(高线) HPB300 Φ8	kg	6376.402			
3	01090100002	圆钢 Φ10以内	kg	5.10			
4	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m ²	651.618			
5	02190300001	尼龙帽	个	439.264			
6	03210100033	铁钉	kg	74.553			
7	03210100038	圆钉	kg	1.195			
8	03210500006	镀锌铁丝网 Φ3.6×40×40	m ²	7144.95			
9	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.048			
10	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	28.518			
11	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	71.039			
12	03210900016	套筒铁件	kg	187.853			
13	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m ³	61.194			
14	04090500003	草泥炭土	m ³	42.808			
15	04110200003	块石	m ³	115.326			
16	04230100002	脱模剂	kg	158.721			
17	04230100007	保水剂	kg	32.618			
18	05030100002	杉木锯材	m ³	1.987			
19	05030400002	板方材	m ³	-0.006			
20	05150100001	木丝板 25mm×610mm×1830mm	m ²	49.133			
21	05251500001	木纤维	kg	46.97			
22	13310100003	石油沥青 30#	kg	462.432			
23	13350500003	嵌缝膏	kg	121.114			
24	13371100006	无纺土工布	m ²	0.106			
	本页小计		元				

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段:

第2页, 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13371100006\1	无纺土工布 30g/m2	m2	7144.95			
26	14410000031	粘接剂	kg	16.34			
27	17250000037	硬塑料管 dn100	m	119.352			
28	32072100001	草籽	kg	301.952			
29	32270100001	有机肥	kg	815.456			
30	32270100002	复合肥	kg	407.759			
31	34110100002	水	t	2282.045			
32	34110200001	电	kW·h	621.30			
33	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	292.439			
34	35010400002	组合钢模板	kg	912.18			
35	35020100001	钢模板连接件	kg	178.785			
36	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	877.569			
37	80210300002	商品混凝土(碎石)泵送 C25	m3	536.605			
38	80210300006	商品混凝土(碎石)泵送 C15	m3	16.238			
39	88010500001	其他材料费	元	5573.064			
40	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00			
41	J0021	枕木	m3	0.08			
42	J0022	草袋	m2	6.38			
43	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.374			
44	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	63.44			
45	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.832			
46	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.07			
47	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	1.018			
48	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	1.621			
49	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	371.413			
本页小计			元				

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 桂东县生活垃圾渗滤液处理站东北侧滑坡防治工程 标段:

第3页, 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50			
51	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	21.646			
52	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中型	台班	24.022			
53	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	0.001			
54	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	1.648			
55	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.088			
56	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	7.494			
57	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.004			
58	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.001			
59	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.55			
60	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小型	台班	0.45			
61	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.002			
62	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小型	台班	2.485			
63	J7-124	电锤 520W 小型	台班	99.408			
64	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.501			
65	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.003			
66	J10-1	汽油发电机组 功率(kW) 6 小型	台班	18.639			
67	J12-65	液压喷播机 容量(m ³) 6 中型	台班	3.355			
68	QTFBC	其他费补差	元	220507.68			
		本页小计	元				
		合 计	元				

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。